

PROTOKÓŁ

Z komisji spisany w Warszawie na podstawie pisma nr IZDK1h - 505- 170 - 1-/2018 z dnia 16.07.2018, w ISE Warszawa Zachód w sprawie przekazania terenu i określenia bezpośrednich warunków wykonania robót związanych z usunięciem awarii kanalizacji tłocznej DN 400 w rurze osłonowej DN 800 w skrzyżowaniu pod torami pod torami linii nr 3 Warszawa – Kunowice w km 16,183. Wykonawcą prac będzie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim, ul Poznańska 129/133, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki.

Komisja w składzie jak poniżej po dokonaniu sprawdzenia na gruncie ustaliła, co następuje:

1. Przekazano teren i plac budowy dla wykonywania w/w prac. Osoba kontaktowa z ramienia wykonawcy jest Pan Radosław Nowak telefon 665 884 470.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie ze sztuką budowlaną, prawem budowlanym, przestrzegając przepisów BHP i p.poż. Przed rozpoczęciem robót wykonawca zgłosi gotowość i określi reżim wykonywania robót(ewentualne zamknięcia torowe lub ograniczenia szybkości jazdy pociągów). Zakład Wodociągów przedstawi dokumentację techniczną nowego kolektora uzgodnioną z IZ Warszawa i z PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny – IRE 1.
3. Wykonawca proponuje wykonać nowy kolektor kanalizacji tłocznej DN 400 w rurze osłonowej DN 500 na głębokości co najmniej 2,0 m od górnej powierzchni główki szyny do górnej powierzchni rury osłonowej. Kolektor będzie usytuowany około 2,5 m od starego kolektora w km 16,180. Po wykonaniu nowego kolektora, stary kolektor zostanie wypełniony zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Przed przystąpieniem do prac wykonawca przedstawi imienną listę pracowników zapoznanych z warunkami miejscowymi zgodnie z IBH 105 oraz oświadczenie, że pracownicy zatrudnieni posiadają aktualne badania lekarskie, środki ochrony osobistej, odzież i ubrania robocze.
5. Przewidywany termin rozpoczęcia robót około 15 września, zakończenie robót około 15 października 2018.

6. W związku z nagromadzeniem w miejscu ułożenia światłowodu kabli srk , energetycznych i telekomunikacyjnych prace ziemne na terenie PKP należy wykonać sposobem ręcznym (nie dotyczy odcinka przewiertu sterowanego). Uszkodzenia infrastruktury kablowej podziemnej (kabli srk) przy wykonywaniu w/w prac wykonawca natychmiast zgłasza do ISE Warszawa Zachód i organizuje naprawę pod nadzorem sekcji. W przypadku stwierdzenia kolizji z kablami wykonawca powiadomi ISE Warszawa Zachód telefonicznie pod numerem 698 682 450 Pan Marek Figat.

7. Po zakończeniu prac Inwestor dostarczy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą potwierdzoną przez kolejową geodezję. Jest to warunkiem dokonania odbiór końcowego.

8. W związku z wykonywanymi robotami na terenie PKP PLK S.A. ustalono następujące koszty:

- Przekazanie placu budowy	- 459,00 zł
- Odbiór powykonawczy	- 714,00 zł
- Nadzór nad pracami – 1 dzień	- 540,60 zł
- Zapoznanie z zagrożeniami na terenie PKP PLK 4 osoby	- 55,08 zł
- Opłata za salę szkoleniową	- 180,54 zł

RAZEM 1949,22 zł

Wyliczoną kwotę należy traktować jako kwotę orientacyjną, ostateczne koszty zostaną określone po zakończeniu robót. Podpisanie tego protokołu jest podstawą do wystawienia faktury przez Zakład Linii Kolejowych w Warszawie. Fakturę na powyższą kwotę Zakład Linii Kolejowych w Warszawie wystawi na Gminę Ożarów Mazowiecki - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim, ul Poznańska 129/133, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki, NIP 118 – 17 – 66 - 202.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Czesław Barański – ISE Warszawa Zachód Tel. 606 834 396
2. Marek Figat.- ISE Warszawa Zachód Tel. 698 682 450
3. Andrzej Derzehowski TK – Telekom Sp z o.o. Tel. 697 045 118.
4. Jacek Ordakowski - ZWiK Ożarów Maz. Tel. 661 460 460.
5. Radosław Nowak - ZWiK Ożarów Maz. Tel. 665 884 470.

